



**CONSTRUCTORA FASTLX S.A. DE C.V.**  
**RFC: CFA181019HD1**

**CONSTRUCCIÓN, LEVANTAMIENTO, MANTENIMIENTO, TOPOGRÁFICO, EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y RENTA DE MAQUINARIA PESADA.**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SINICAHUA; DISTRITO DE TLAXIACO, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, REUNIDOS EN EL MUNICIPIO, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS C. OSCAR RAYMUNDO ORTIZ CRUZ, C. BRIGIDO ZENAIDO JUAREZ LOPEZ E HILARINO REYES JUAREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ".

**UBICACIÓN :**

ESTADO: (020) OAXACA  
 REGIÓN: (004) MIXTECA  
 DISTRITO: (016) TLAXIACO  
 MUNICIPIO: (110) SAN ANTONIO SINICAHUA  
 LOCALIDAD: (009) SANTA CRUZ

**DATOS GENERALES**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) EJERCICIO FISCAL 2023

OFICIO DE AUTORIZACIÓN: OF-AUT/MSAS/110/FAISMUN/002/2023

OFICIO DE NOTIFICACIÓN: OF-AUT/MSAS/110/FAISMUN/002/2023

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 23/10/2023 FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: 22/12/2023

FECHA DE INICIO REAL: 23/10/2023 FECHA DE CONCLUSIÓN: 22/12/2023

METAS ALCANZADAS: 100.00% BENEFICIARIOS: 135

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 2,200,000.00	\$ 2,200,000.00	\$ 0.00
RAMO 33 FONDO IV	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
RAMO 28	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
BENEFICIARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,200,000.00</b>	<b>\$ 2,200,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO: SE EJECUTO EN EL TIEMPO PREVISTO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:50 HRS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**ENTREGA LA OBRA:**

NOMBRE DE LA EMPRESA: CONSTRUCTORA FASTLX S.A. DE C.V.  
 REPRESENTANTE: C. SANTIAGO LORENZO ROJAS SANTIAGO  
 CARGO: ADMINISTRADOR UNICO  
 R.F.C.: CFA181019HD1  
 IDENTIFICACIÓN: CREDENCIAL DE ELECTOR  
 DIRECCIÓN: JUAN DE LA BARRERA D 4 D LA CASICA TLAXIACO, OAXACA.

Juan De La Barrera D 4 D La Cacica, Tlaxiaco, Oaxaca C.P. 69800 Cel. 9531509122 Email: fastlx\_19@hotmail.com



CONSTRUCTORA FASTLX SA. DE CV.  
RFC: CFA181019HD1

CONSTRUCCIÓN,  
LEVANTAMIENTO  
EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y RENTA DE  
MAQUINARIA PESADA.

MANTENIMIENTO,  
TOPOGRÁFICO,

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

ENTREGA LA OBRA

  
C. SANTIAGO LORENZO ROJAS SANTIAGO

ADMINISTRADOR UNICO

CONSTRUCTORA FASTLX S.A. DE C.V.

RECIBE LA OBRA

  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
C. OSCAR RAYMUNDO ORTIZ CRUZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
Dato. Tlaxiaco, Oax.  
01/01/2023 - 31/12/2023

  
C. BRIGIDO ZENAIIDO JUAREZ LOPEZ.  
SÍNDICO MUNICIPAL  
Dato. Tlaxiaco, Oax.  
01/01/2023 - 31/12/2023

  
C. HILARINO REYEZ JUAREZ  
REGIDOR DE OBRAS  
REGIDOR DE OBRAS  
Mpio. San Antonio  
Sintotlan  
Dato. Tlaxiaco, Oax.  
01/01/2023 - 31/12/2023