



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN ANTONIO, SINICAHUA,
TLAXIACO OAXACA
TRIENIO 2023-2025



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SINICAHUA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SINICAHUA, DISTRITO DE TLAXIACO, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 09:00 HRS. DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EL ING. ISIDRO BUSTAMANTE BUSTAMANTE, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA: CONSTRUCCIONES ASESORIA Y SERVICIOS BUSTAMANTE S.A. DE C.V., Y POR LA OTRA PARTE, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO SINICAHUA, REPRESENTADOS POR EL C. OSCAR RAYMUNDO ORTIZ CRUZ Y EL C. BRÍGIDIO ZENAILO JUÁREZ LÓPEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA.

UBICACIÓN

ESTADO :	(020) OAXACA
REGIÓN.	(04) MIXTECA
DISTRITO :	(16) TLAXIACO
MUNICIPIO :	(110) SAN ANTONIO SINICAHUA
LOCALIDAD :	(0001) SAN ANTONIO SINICAHUA

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).

NO. DE OFICIO DE NOTIF.:

ON/MSAS/110/FAISMUN/03/03/2024

NO. DE CUENTA PRESUPUESTAL: 6000-6100-616-658

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: ALBANILERIA: MURO DE 14 CM. DE ESPESOR, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, 138.73 M2, MURO DE 28 CM. DE ESPESOR, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, 30.49 M2, CASTILLO DE 15X15 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO.2 A CADA 10 CM, 27.80 ML, CASTILLO K3 DE 20X40 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADO CON 6 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL NO.2 A CADA 10 CM, 9.20 ML, PRETEL DE 14 CM DE ESPESOR, DE TABICÓN LIGERO, 160.68 M2. ESTRUCTURA DE COLUMNA DE 50X50 CM. DE CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2, ACABADO APARENTE, ARMADO CON 8 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") @ 15 CM. AL CENTRO Y @ 10 CM, 70.00 ML, COLUMNA DE 40X40 CM, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 8 VARILLAS DEL NO.5 , Y ESTRIBOS DEL NO. 3 (3/8") @ 15 CM. AL CENTRO Y @ 10 CM, 13.50 ML, CADENA CC3 DE 15X30 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, ACABADO APARENTE, ARMADA CON 6 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 10 CM. EN EL PRIMER METRO DE DESARROLLO INICIO Y FINAL Y @ 15 CMS EN PARTE INTERMEDIA, 119.13 ML. TRABE T1 DE 25X60 CM. DE CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2, ACABADO APARENTE, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 5 (5/8") CON REFUERZO SUPERIOR EN CADA EXTREMO Y EL CENTRO CON UNA VARILLA DEL NO. 4 (1/2") CON UNA LONGITUD DE 176 CM Y ESTRIBOS DE VARILLA DEL NO. 3 (3/8"), 3 @ 5 CM, 5 @ 10 CM Y EL RESTO @ 12 CM, 49.29 ML, CIMBRA EN LOSAS ACABADO APARENTE, A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, CON CHAFLANES EN LAS ESQUINAS, 408.74 M2, LOSA DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 (3/8"), A CADA 15 CM, 276.13 M2. LOSA DE 12 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 (3/8"), A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, UNA RECTA Y OTRA BAYONETADA, CON BASTONES DE VARILLA DEL NO. 3 (3/8") A CADA 40 CM. ENTRE COLUMPIOS A 1/4 DEL CLARO, 132.61 M2, CADENA CC4 DE 28X30 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, ACABADO APARENTE, ARMADA CON 6 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 10 CM. EN EL PRIMER METRO DE DESARROLLO INICIO Y FINAL Y @ 15 CMS, 46.04 ML, CADENA EN ARCO DE 22X30 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, ACABADO APARENTE, ARMADO CON 6 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL NO. 3 @ 10 CM. EN EL PRIMER METRO DE DESARROLLO INICIO Y FINAL Y @ 15 CMS, 21.08 ML, FABRICACIÓN DE CAPITEL DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, 5.00 PZA.

INCIDENCIA:

COMPLEMENTARIA

RUBRO:

URB: URBANIZACIÓN

SUBCLASIFICACION:

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO

MODALIDAD:

CONSTRUCCION

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO

NO. DE CONTRATO:

C. O.P./MSAS/110/FAISMUN/03/03/2024

FECHA PROGRAMADA DE INICIO:

29 DE JULIO DE 2024

FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:

26 DE OCTUBRE DE 2024

FECHA DE INICIO REAL:

29 DE JULIO DE 2024

FECHA DE TÉRMINO REAL:

26 DE OCTUBRE DE 2024

METAS ALCANZADAS:

450 M2

TIPO DE BENEFICIARIOS:

HABITANTES

BENEFICIARIOS HOMERES:

79

BENEFICIARIOS MUJERES:

88

TOTAL BENEFICIARIOS:

567

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Antonio
Sinicahua,
Dto. Oaxaca, Oax.
01/03/2024 - 31/12/2024

CONSTRUCCIONES ASESORIA Y SERVICIOS BUSTAMANTE S.A. DE C.V.
Calle Hidalgo No. 103, San Antonio Sinicahua, Dto. Oaxaca, C.P. 71230
Tel. 031 712301111



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN ANTONIO, SINICAHUA,
TLAXIACO OAXACA
TRIENIO 2023-2025



ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO GENERAL 28				
RAMO GENERAL 33.- FONDO III	\$2,255,505.18	\$2,139,787.00	\$2,139,787.00	\$0.00
RAMO GENERAL 33.- FONDO IV				
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN BENEFICIARIOS				
OTROS				
TOTAL	\$2,255,505.18	\$2,139,787.00	\$2,139,787.00	\$0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

NO HUBO RETRASO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

NOMBRE DE LA EMPRESA:

CONSTRUCCIONES ASESORIA Y SERVICIOS BUSTAMANTE S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL:

ING. ISIDRO BUSTAMANTE BUSTAMANTE

CARGO:

ADMINISTRADOR ÚNICO

R.F.C.:

CAS2401183C4

FOLIO DE CREDENCIAL DE ELECTOR:

0798087488264

DIRECCIÓN FISCAL DE LA EMPRESA:

CALLE HIDALGO NO. 27, SAN BARTOLO COYOTEPEC, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA C.P. 71294.

ENTREGA LA OBRA:

POR EL CONTRATISTA

ING. ISIDRO BUSTAMANTE BUSTAMANTE

ADMINISTRADOR ÚNICO

CONSTRUCCIONES ASESORIA Y SERVICIOS BUSTAMANTE S.A. DE C.V.

Construcciones Asesoría y
Servicios Bustamante S.A. de C.V.
RFC: CAS2401183C4
Calle Hidalgo No. 27, San Bartolo Coyotepec,
Bartolo Coyotepec, Oax. C.P. 71294
Tel. 951 713 74 92

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO SINICAHUA

C. OSCAR RAYMUNDO ORTIZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. BRIGIDO ZENAJDO JUÁREZ LÓPEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. ALEJANDRO REYES CRUZ
REGIDOR DE HACIENDA

C. GABRIEL CRUZ LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. HILARIO REYES JUÁREZ

REGIDOR DE OBRAS
Sinicahua,
Dtto. Tlaxiaco, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

TESORERÍA
MUNICIPAL
Mpio. San Antonio
Sinicahua,
Dtto. Tlaxiaco, Oax.
01/01/2024 - 31/12/2024