

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO SINIYUCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SINICAHUA, DISTRITO DE TLAXIACO, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 29 DE JULIO DE 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EL C. SANTIAGO LORENZO ROJAS SANTIAGO, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO. DE LA EMPRESA: CONSTRUCTORA FASTLX S.A. DE C.V., Y POR LA OTRA PARTE, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO SINICAHUA, REPRESENTADOS POR EL C. OSCAR RAYMUNDO ORTIZ CRUZ, C. BRIGIDO ZENAILO JUAREZ LOPEZ, C. ALEJANDRO REYES CRUZ, C. GABRIEL CRUZ LOPEZ Y C. HILARIO REYES JUAREZ; PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, REGIDOR DE HACIENDA, TESORERO MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS MUNICIPALES, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" CON CLAVE 20DP82256X, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO SINIYUCO"

UBICACIÓN

ESTADO :

REGIÓN :

DISTRITO :

MUNICIPIO :

LOCALIDAD :

(020) OAXACA

(04) MIXTECA

(16) TLAXIACO

(110) SAN ANTONIO SINICAHUA

(0010) SAN ISIDRO SINIYUCO

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

PONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).

NO. DE OFICIO DE NOTIF.:

ON/MSAS/110/FAISMUN/82/01/2024

NO. DE CUENTA PRESUPUESTAL: 6000-6100-616-658

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

CIMENTACIÓN: EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO III A UNA PROFUNDIDAD DE 1.55 M INCLUYE A FINES DE TALUD, 122.55 M³. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM ESPESOR FC= 100 KG/CMS2 CON UN T.M.A. DE 3/4, 84.68 M². ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA DEL #3 DE 3/8 FY=4200 KG/CMS2, 702.56 KG. ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA DEL #4 DE 1/2 FY=4200 KG/CMS2, 879.72 KG. ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA DEL #5 DE 5/8 FY=4200 KG/CMS2, 900.43 KG. CONCRETO HECHO EN OBRA FC=250 KG/CMS2 EN CIMENTACIÓN VACIADO CON CARRETELLA Y BOTES T.M.A. 314", 22.88 M³. RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAPAS DE 20 CM CON COMPACTADOR MECÁNICO, 95.5 M³. ESTRUCTURA DE CONCRETO: ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA DEL #3 DE 3/8 FY=4200 KG/CMS2, 948.44 KG. CONCRETO HECHO EN OBRA FC=250 KG/CMS2 EN CIMENTACIÓN VACIADO CON CARRETELLA Y BOTES T.M.A. 314", 14.14 M³. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS EN ESTRUCTURA CON REDONDO LISO DE 1", 100.08 KG. ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA DEL #5 DE 5/8 FY=4200 KG/CMS2, 494.21 KG. ESTRUCTURA DE ACERO Y CUBIERTA: PLACA ESTRUCTURAL COLOCADA EN LA BASE DE 0.45X0.45 DE 1/4", 363.38 KG. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁNGULOS ESPALDA - ESPALDA DE 2 1/2" POR 2 1/2" X 1/2 EN CUERDA SUPERIOR Y DOS ÁNGULOS EN CUERDA INFERIOR ESPALDA-ESPALDA DE 2 1/2" POR 2 1/2" X 1/2 EN ARMADURA PRINCIPAL, 2815.78 KG. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONTANTE A BASE DE PTR DE (M1) 2" X 2" CALIBRE 11 DE Y MONTANTE A BASE DE PTR DE (O1) 2" X 2" CALIBRE 11 EN ARMADURA PRINCIPAL, 2840.03 KG. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONTANTE A BASE DE PTR (B-C) DE 2" X 2" CALIBRE 11 DE Y MONTAJE A BASE DE PTR (B-C) DE 2" X 2" CALIBRE 7 EN ARMADURA PRINCIPAL, 63.96 KG. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONTANTE A BASE DE PTR (B-C) DE 2" X 2" CALIBRE 14 DE Y MONTAJE A BASE DE PTR (B-C) DE 2" X 2" CALIBRE 14 EN ARMADURA PRINCIPAL, 385.48 KG. MONTEN 6" CAL 14 FY= 2530 KG/CMS2, 2742.43 KG. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CLIP DE 4" X41/4 X27 CMS DE LARGO 1 PARA SUJETAR LOS LARGUEROS DE LA CUBIERTA PRINCIPAL, 14.24 PZS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EN CONTRA VIENTO A BASE DE REDONDO LISO DE 3/4" EN ARMADURAS PRINCIPALES, 377.13. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TENSOR CONTRA FLAMBEO A BASE DE REDONDO LISO DE 1/2" EN ARMADURAS PRINCIPALES, 190.85 KG. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA TENSADORA PARA RECIBIR TENSORES DE LA BASE DE SOLERA 2 1/2" X 3/8 X 0.084 CON PERFORACIONES DE 1/42 PARA RECIBIR TENSORES DE 3/4" 8 PZS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CLEVIS A BASE DE SOLERA DE 2 1/2" X 3/8 X 0.084 CON PERFORACIONES DE 1/42 PARA RECIBIR TENSORES DE 3/4" 8 PZS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE ACERO DE 1 1/2" CEO. 30 SOLDADO A TENSOR VERTICAL, 14.11 KG. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA DE ASENTAMIENTO DE CONTRAVIENTO A BASE DE 2 CARTABONES TRIANGULARES DE 4" X4" X1/4 ÁNGULO DE 4" X4" X1/4 X 15 CMS DE LONG PLACA DE ALARGAMIENTO DE 4X 15 CMS X1/4 EN ESCUADRA SOLDADA A ARMADURA 1, 24 PZS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26.803 25 M². SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CANALON DE LAMINA GALVANIZADA LISA DE CAL 22, 63.8 M². SUMINISTROS Y COLOCACIÓN DE LARGUERO L-2 PARA RA SUJETAR LAMINA A BASE DE CANAL MONTEN 6" CAL. 14 FY= 2530 KG/CMS2, 2742.43 ML. PINTURA VINILICA EN COLUMNAS DE CONCRETO A DOS MANOS, 9.42 M². SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TENSOR Y A BASE DE REDONDO LISO DE 1" DE DIAM FY= 2530 KG/CMS2, 557.15 KG. INSTALACIÓN HIDRAULICA: SALIDA DE BAJANTES DE AGUAS PLUVIALES CON TUBERIA DE PVC DE 4" 2 CODOS DE PVC DE 45X8" Y UN CODO DE 90X8" 2 OBRAZADERAS Y PLACA DE 7X5X1/4", 4 SAL. TABLEROS: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA TABLERO DE BASQUET BOOL TIPO MOVIL, A BASE DE POSTE CENTRAL DE 10X10 CM CON PLACA EN LA PARTE SUPERIOR PARA RECIBIR MARCO DE TABLERO. DE BASE HECHA DE ESTRUCTURA RECTANGULAR CON CUATRO APOYOS, DOS FIJAS Y DOS GIRATORIAS, MARCO PARA TABLERO A BASE DE ÁNGULOS DE 50X25X2MM, EL TABLERO SERÁ DE LAMINA DE ACRILICO DE 6 MM DE ESPESOR, ARO DE FIERRO REDONDO DE 0.45" DE DIAMETRO INFERIOR, 2 PZS. INSTALACIÓN ELÉCTRICA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA 00-2, 1 PZA. SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO A BASE DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 13 Y 19 MM, CON UN DESARROLLO DE 8 M. CON CABLE THW CAL 12, 10 Y CAL 14 DESNUDO DE LA MARCA CONDUMEX. CON DOS CAJAS CUADRADAS GALVANIZADAS DE 13 Y 19 MM, Y UNA CAJA CHALUPA, INCLUYE: DOS CONECTORES PARED DELGADA DE 13 MM, DOS DE 19 MM, UN COBLE DE 13 MM Y UNO DE 19MM, 5 ABRAZADERAS DE UÑA. UN CONTACTO DUPLEX POLARIZADO Y UNA PLACA PARA CONTACTO, 2 PZS. SALIDA ELÉCTRICA APARENTE PARA ALUMBRADO A BASE DE TUBO CONDUIT DE PVC VERDE TIPO PESADO DE 19MM CON UN DESARROLLO DE 12 M CON CABLE THW CAL 12 Y 10 MARCA CONDUMEX CON TRES CAJAS CONDUIT T/19 T-29 SERIE 9 Y UN FS-1 DE 13 MM INCLUYE CUATRO CONECTORES PARED DELGADA DE 19 MM 7 ABRAZADERAS DE UÑA UN APAGADOR Y PLACA DE LA UNIDAD, 6 PZS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA, AUTOBLASTRADO, TIPO PROYECTOR DE 100 WATTS, 6 PZAS.)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SINDICATO MUNICIPAL
Mpio. San Antonio Sinicahua,
Dto. Tlaxiaco, Oax.
1/01/2024 - 31/12/2025

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Antonio Sinicahua,
Dto. Tlaxiaco, Oax.
01/01/2024 - 31/12/2024



Fastlx_19@gmail.com



+52 953-150-91-22



Juan de la Barrera D 4 D. La Casica
Tlaxiaco Oaxaca. C.P. 69800



CONSTRUCCION FASTLX S.A. DE C.V.
C.F. 11-12-2019-001
CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICO, EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y
RENTA DE MAQUINARIA PESADA

CONSTRUCTORA FASTLX S.A. DE C.V.

Representante Legal: Santiago Lorenzo Rojas Santiago
Giro: Construcción

INCIDENCIA:	DIRECTA	RUBRO:	IBE: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO
SUBCLASIFICACION:	TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	MODALIDAD:	LICITACION PUBLICA ESTATAL
MODALIDAD DE EJECUCION:	CONTRATO	NO. DE CONTRATO:	C.O.P./MSAS/110/FAISMUN/82/01/2024
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	24 DE MAYO DE 2024	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:	22 DE JULIO DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	24 DE MAYO DE 2024	FECHA DE TERMINO REAL:	22 DE JULIO DE 2024
METAS ALCANZADAS:	480 M2	TIPO DE BENEFICIARIOS:	PERSONAS
BENEFICIARIOS HOMBRES:	59	BENEFICIARIOS MUJERES:	55
TOTAL BENEFICIARIOS:	114		

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO GENERAL 28				
RAMO GENERAL 33.- FONDO III	\$2,359,946.79	\$2,200,000.00	\$2,200,000.00	\$0.00
RAMO GENERAL 33.- FONDO IV				
APORTACION ESTATAL (ESPECIFICAR)				
APORTACION FEDERAL (ESPECIFICAR)				
APORTACION BENEFICIARIOS				
OTROS				
TOTAL	\$2,359,946.79	\$2,200,000.00	\$2,200,000.00	\$0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTO EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

NO HUBO RETRASO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

NOMBRE DE LA EMPRESA: CONSTRUCTORA FASTLX S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: C. SANTIAGO LORENZO ROJAS SANTIAGO
CARGO: ADMINISTRADOR UNICO
R.F.C.: CFA181019HD1
FOLIO DE CREDENCIAL DE ELECTOR: RJSNSN87062520H400
DIRECCION FISCAL DE LA EMPRESA: JUAN DE LA BARRERA D 4 D COL. EL FORTIN HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO

ENTREGA LA OBRA
POR EL CONTRATISTA

C. SANTIAGO LORENZO ROJAS SANTIAGO
ADMINISTRADOR UNICO
CONSTRUCTORA FASTLX S.A. DE C.V.

RECIBE LA OBRA
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO SINICAHUA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Antonio
Sinicahua, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025
C. OSCAR RAYMUNDO ORTIZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALEJANDRO REYES CRUZ
REGIDOR DE HACIENDA

REGIDURÍA DE
HACIENDA
Mpio. San Antonio
Sinicahua,
Dpto. Tlaxiaco, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

REGIDURÍA DE
C. HILARIO REYES JUAREZ
REGIDOR DE OBRAS MUNICIPALES
Sinicahua,
Dpto. Tlaxiaco, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

C. BRIGIDO ZENAIDO JUAREZ LOPEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. GABRIEL CRUZ LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Antonio
Sinicahua,
Dpto. Tlaxiaco, Oax.
01/2024 - 31/12/2024



Fastlx_19@gmail.com



+52 953-150-91-22



Juan de la Barrera D 4 D, La Casica
Tlaxiaco Oaxaca. C.P. 69800