

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE JAYUCUNINO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SINICAHUA, DISTRITO DE TLAXIACO, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 09:00 HRS. DEL DÍA 02 DE MAYO DE 2025, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EL ING. ISIDRO BUSTAMANTE BUSTAMANTE, CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA: CONSTRUCCIONES ASESORIA Y SERVICIOS BUSTAMANTE S.A. DE C.V., Y POR LA OTRA PARTE, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO SINICAHUA, REPRESENTADOS POR EL C. OSCAR RAYMUNDO ORTIZ CRUZ Y EL C. BRÍGIDO ZEMAÑO LÓPEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE LÁZARO CÁRDENAS C. C. T.: 20DP0970W, EN LA LOCALIDAD DE JAYUCUNINO, DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SINICAHUA.

UBICACIÓN

ESTADO :	(020) OAXACA
REGIÓN :	(04) MIXTECA
DISTRITO :	(18) TLAXIACO
MUNICIPIO :	(110) SAN ANTONIO SINICAHUA
LOCALIDAD :	(0003) JAYUCUNINO

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).

NO. DE OFICIO DE NOTIF.:

ON/MSAS/110/FAISMUN/15/01/2025

NO. DE CUENTA PRESUPUESTAL: 6000-6100-614-636

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PRELIMINARES: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL, 668.98 M2, CIMENTACION: EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO POR MEDIOS MECÁNICOS DE 0 A -2.00 M EN MATERIAL TIPO II, 63.604 M3, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON BAILARINA, 46.32 M3, PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2, 64.8 M2, ZAPATA AISLADA DE CONCRETO REFORZADO DE 1.80 X 1.80 X .25 CM DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2, REFORZADA EN LA PARRILLA INFERIOR CON VARS. DEL N. 4@ 20CM Y EN SU PARRILLA SUPERIOR VAR. DEL N. 3@20 CM, 12 PZA, DADO DE CONCRETO REFORZADO F'c=250 KG/CM2 DE 60 CM X 60 CM, REFORZADO CON 8 VARS. DEL NO. 5 Y ESTRIBOS DE VARILLA DEL N. 3@10 CM, 12 ML, TRABE DE LIGA DE 45X20 CM DE CONCRETO ARMADO CON F'c=250 KG/CM2 CON 6 VARS. DE 1/2", ESTRIBOS 3/8" @20 CMS, 95.2 ML, ALBAÑILERÍA: COLUMNA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 50 CM DE DIÁM., ACABADO APARENTE, ARMADO CON 9 VARS. DEL #5, 5 VARS. #4, ZUNCHO DEL NO. 3@10 CM EN LOS EXTREMOS Y @15 CM AL CENTRO, CON APLICACIÓN DE MULTIPLAST EN TODA LA SUPERFICIE DE LA COLUMNA, 60 ML, ESTRUCTURA: PLACA DE ACERO DE 0.50 DE DIÁM. X 3/4", CON 4 ANCLAS DE REDONDO DE 3/4" CON UN DESARROLLO DE 70 CM, 12 PZA, ARMADURAS METÁLICAS A-1, HECHAS A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES "OC" EN ACERO ASTM-500 CEDULA 30, EN CUERDA SUPERIOR PERFIL "OC" DE 3", EN DIAGONALES Y MONTATES PERFILES "OC" DE 1 1/2", EN CUERDA INFERIOR "OC" DE 3", 6 PZA, ARMADURAS METÁLICAS A-2, HECHAS A BASE DE PTR DE 2"x2", EN CUERDA SUPERIOR E INFERIOR, MONTATES Y DIAGONALES DE PTR DE 2"x2", 10 PZA, LÁMINA ZINC CAL. 26 EN CUBIERTA METÁLICA, 741.52 M2, LARGUERO (CANAL MONTEN 6 MT 14) CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE ALQUIDALICO, 992 ML, CONTRAFLAMBEO PARA ESTRUCTURA A BASE DE REDONDO DE 1/2" DE DIÁM., 112 ML, CONTRAVIENTO PARA ESTRUCTURA A BASE DE REDONDO DE 3/4" DE DIÁM., 188.4 ML, S. Y C. (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN) DE TENSORES DE REDONDO DE 3/4", 84 ML, CLIP A BASE DE ANGULO DE 2" X 2" X 1/4" DE 15 CM DE LONG., 180 PZA, S. Y C. DE CANALÓN DOBLADO A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22, CON REFUERZOS VERTICALES DE ANGULO DE 2"x1/4", 62 ML, INSTALACIÓN HIDRÁULICA: S. Y C. DE BAJA DE AGUAS PLUVIALES A BASE DE TUBO PVC DE 6", 4 PZA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA: S. Y C. DE CENTRO DE CARGA Q02, 1 PZA, SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO A BASE DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 19 MM., CON CABLE THW CAL. 12, 6 SAL, SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO A BASE DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 19 MM., CON UN DESARROLLO DE 4 M, CON CABLE THW CAL. 12 Y 14 DESNUDO, 2 SAL, INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, 2 PZA, S. Y C. DE LUMINARIA TECNOLED CAMPANA DE 100 W, 8 PZA, LIMPIEZA: LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, 668.98 M2

INCIDENCIA:

DIRECTA

RUBRO:

INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO

SUBCLASIFICACION:

TECHADO EN BIENES PÚBLICOS

MODALIDAD:

CONSTRUCCIÓN

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO

NO. DE CONTRATO:

C.O.P./MSAS/110/FAISMUN/15/01/2025

FECHA PROGRAMADA DE INICIO:

17 DE MARZO DE 2025

FECHA PROGRAMADA DE TÉRMINO:

30 DE ABRIL DE 2025

FECHA DE INICIO REAL:

17 DE MARZO DE 2025

FECHA DE TÉRMINO REAL:

30 DE ABRIL DE 2025

METAS ALCANZADAS:

668.98 M2

TIPO DE BENEFICIARIOS:

PERSONAS

BENEFICIARIOS HOMBRES:

92

BENEFICIARIOS MUJERES:

92

TOTAL BENEFICIARIOS:

184

Construcciones Asesoría y
Servicios Bustamante S.A. de C.V.
RFC: CAS2491183C4
Carretera Hijaigo No. 27, San Bartolo Coyotepec,
San Bartolo Coyotepec, Oax. C.P. 71294
contacto@construccionesbte.com
Tel. 951 713 74 92

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO GENERAL 28				
RAMO GENERAL 33.- FONDO III	\$2,264,392.11	\$2,199,941.79	\$2,199,941.79	\$0.00
RAMO GENERAL 33.- FONDO IV				
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN BENEFICIARIOS				
OTROS				
TOTAL	\$2,264,392.11	\$2,199,941.79	\$2,199,941.79	\$0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

NO HUBO RETRASO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

NOMBRE DE LA EMPRESA:

CONSTRUCCIONES ASESORIA Y SERVICIOS BUSTAMANTE S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL:

ING. ISIDRO BUSTAMANTE BUSTAMANTE

CARGO:

ADMINISTRADOR ÚNICO

R.F.C.:

CAS2401183C4

FOLIO DE CREDENCIAL DE ELECTOR:

0798087488264

DIRECCIÓN FISCAL DE LA EMPRESA:

CALLE HIDALGO NO. 27, SAN BARTOLO COYOTEPEC, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA C.P. 71294.

ENTREGA LA OBRA:
POR EL CONTRATISTA

Construcciones Asesoría y
Servicios Bustamante S.A. de C.V.

REC: CAS2401183C4

Calle Hidalgo No. 27, San Bartolo Coyotepec,
San Bartolo Coyotepec, Oax. C.P. 71294

contacto@construccionesbtt.com

Tel: 951-713 74 92

ING. ISIDRO BUSTAMANTE BUSTAMANTE

ADMINISTRADOR ÚNICO

CONSTRUCCIONES ASESORIA Y SERVICIOS BUSTAMANTE S.A. DE C.V.

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO SINICAHUA

C. OSCAR RAYMONDO DÍAZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALEJANDRO REYES CRUZ
REGIDOR DE HACIENDA

C. BRIGIDO ZAMARRO JUÁREZ LÓPEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. ERICEL BAUMISTA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

C. HILARIO REYES JUÁREZ
REGIDOR DE OBRAS

TESORERÍA
MUNICIPAL