

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA CONTRATISTA-MUNICIPIO

EN LA LOCALIDAD DE YOSOCAHUA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SINICAHUA, DISTRITO DE TLAXIACO, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2025, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EL ING. SANTIAGO LORENZO ROJAS SANTIAGO, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA: CONSTRUCTORA FASTLX S.A. DE C.V., Y POR LA OTRA PARTE, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO SINICAHUA, REPRESENTADOS POR EL C. OSCAR RAYMUNDO ORTIZ CRUZ Y EL C. BRIGIDO ZENAIDO JUÁREZ LÓPEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE YOSOCAHUA, DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SINICAHUA.

UBICACIÓN

ESTADO :	(020) OAXACA
REGIÓN :	(04) MIXTECA
DISTRITO :	(16) TLAXIACO
MUNICIPIO :	(110) SAN ANTONIO SINICAHUA
LOCALIDAD :	(0006) YOSOCAHUA

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).

NO. DE OFICIO DE NOTIF.: ON/MSAS/110/FAISMUN/11/03/2025 NO. DE CUENTA PRESUPUESTAL: 6000-6100-613-624

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

TANQUE DE ALMACENAMIENTO 100 M3: TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL, 90.25 M2, EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -2.00 M, EN MATERIAL TIPO II, 79.11 M3, PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO FC=100 KG/CM2, 63.13 M2, ZAPATA AISLADA (Z-1) DE 1.4X1.4X0.2 M. DE CONCRETO FC=250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL #4 @ 1 EN AMBOS SENTIDOS, 4 PZA, ZAPATA AISLADA Z-2 DE 1.40X0.90X0.2 M. DE CONCRETO FC=250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL #4 @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, 4 PZA, CADENA DE DESPLANTE CD-1 DE 0.20 X 0.35 M. DE CONCRETO FC=250 KG/CM2, ARMADO CON 6 VARS. DEL #4, CON ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CM, 40.2 ML, COLUMNA DE 0.3 X 0.3 M. DE CONCRETO FC=250 KG/CM2, ARMADO CON 8 VARS. #4, Y 2 ESTRIBOS #2 @ 13 CM, 27.65 ML, CONTRAFUERTE DE CONCRETO ARMADO 3 VARS. DEL #4 Y 9 VARS. DEL #3, ESTRIBOS DEL #3 @ 20 CMS CONCRETO FC=250KG/CM2 DE 70 CM. EN LA BASE Y 30 CM DE CORONA 2.80 M. DE ALTURA, DE 30 CM DE ESPESOR, 12 PZA, LOSA DE CIMENTACIÓN DE 20 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO FC=250 KG/CM2, ARMADO CON DOBLE PARRILLA DE VARS. #3 @ 15 CM, 49 M2, MURO DE 20 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO FC=250 KG/CM2, ARMADO CON DOBLE PARRILLA, DE VARS. VERTICALES #3 @ 15 CM, VARS. HORIZONTALES DEL #3 @ 15 CM, 72.08 M2, HABILITADO DE CADENA DE 0.20X0.35 M, ARMADO CON 6 VARS. #4, ESTRIBOS # 2 @ 15 CM, 27.2 ML, TRABE DE 0.20X0.35 M. DE CONCRETO FC=250 KG/CM2, ARMADO CON 6 VARS. #4 Y ESTRIBOS # 2 @ 15 CM, 13 ML, LOSA DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO FC=250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 @ 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, 57.4 M2, TAPA PARA CISTERNA DE 0.6X0.6 M, CONSTRUIDA A BASE DE MARCO DE ÁNGULO 3/16"x1 1/2" Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO 3/16"x1 1/4", CUBIERTA DE LÁMINA NEGRA CAL. 10, 1 PZA, OBRA DE RESPIRACIÓN A BASE DE TUBO FO GO DE 2", 4 PZA, OBRA DE ALIMENTACIÓN A BASE DE TUBO FO GO DE 2", 1 PZA, OBRA DE DEMASIAS A BASE DE TUBO FO GO DE 2", 1 PZA, OBRA DE LIMPIEZA A BASE DE TUBO FO GO DE 2", 1 PZA, OBRA DE TOMA A BASE DE TUBO FO GO DE 2" DE DIÁMETRO, VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2" DE FO.FO., 1 PZA, CAJA DE OPERACIÓN DE VÁLVULA CON MEDIDAS INTERIORES DE 0.60 X 0.60 Y 0.8 M., FABRICADO CON MUROS DE BLOCK DE CONCRETO DE 12 CM Y CUBIERTA METÁLICA DE 60 X 60 CMS., 1 PZA, APLANADO ACABADO REPELLADO SOBRE MUROS, 106.46 M2, APLANADO FINO EN MUROS CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, 69.96 M2, ESCALERA MARINA DE 2.80 M. DE ALTURA, A BASE DE PTR 1"x1", 1 PZA, PINTURA VINÍLICA EN MUROS MARCA COMEX, 106.46 M2, BANQUETAS DE 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO DE FC=150 KG/CM2, ACABADO ESCOBILLADO, 10.08 M2, LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN: LIMPIEZA DEL TERRENO, 637.37 ML, EXCAVACIÓN DE ZANJA A MANO PARA COLOCACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN MATERIAL "II" EN SECO, 267.71 M3, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-13.5 DE 1 1/2" DE DIAM., 637.37 ML, RELLENO DE EXCAVACIONES, COMPACTADO AL 85% UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, 266.56 M3, S. Y C. (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN) DE TAPÓN A TOPE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-13.50 DE 1 1/2", 3 PZA, CONSTRUCCIÓN DE TOMA DOMICILIARIA, 10 PZA, TANQUE DE 3X3: TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL, 9 M2, EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -2.00 M, EN MATERIAL TIPO II, 7.2 M3, PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO FC=100 KG/CM2, 9 M2, LOSA DE CIMENTACIÓN DE 15 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=250 KG/CM2, ARMADO CON DOBLE PARRILLA DE VARS. #3@15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, 9 M2, MURO DE 15 CM DE ESPESOR DE CONCRETO FC=250 KG/CM2, ARMADO CON DOBLE PARRILLA: VARS. VERTICALES #3 @ 15 CM, VARS. HORIZONTALES DEL #3 @ 15 CM, 33.06 M2, HABILITADO DE CADENA DE 0.10X0.30 M, ARMADO CON 6 VARS. #4, ESTRIBOS # 2 @ 15 CM, 11.4 ML, LOSA DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO FC=250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL #3, @ 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, 11.89 M2, TAPA PARA CISTERNA DE 0.6X0.6 M, CONSTRUIDA A BASE DE MARCO DE ÁNGULO 3/16"x1 1/2" Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO 3/16"x1 1/4".

Fastlx: 19@gmail.com

+52 953-150-91-22

Juan de la Barrera D 4 D. La Casica
Tlaxiaco Oaxaca, C.R. 69800

CUBIERTA DE LÁMINA NEGRA CAL 10, 3.4 MM, 1 PZA, OBRA DE RESPIRACIÓN A BASE DE TUBO FO GO DE 2", 1 PZA, OBRA DE ALIMENTACIÓN A BASE DE TUBO FO GO DE 1 1/2", 1 PZA, OBRA DE DEMASIAS A BASE DE TUBO FO GO DE 2", 1 PZA, OBRA DE LIMPIEZA A BASE DE TUBO FO GO DE 2", 1 PZA, OBRA DE TOMA A BASE DE TUBO FO GO DE 2" DE DIÁMETRO, VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2" DE FO.FO., 1 PZA, CAJA DE OPERACIÓN DE VÁLVULA CON MEDIDAS INTERIORES DE 0.60 X 0.60 Y 0.8 M., FABRICADO CON MUROS DE BLOCK DE CONCRETO DE 12 CM Y CUBIERTA METÁLICA DE 60 X 60 CMS., 1 PZA, APLANADO ACABADO REPELLADO SOBRE MUROS, 34.8 M2, APLANADO FINO EN MUROS CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, 31.32 M2, ESCALERA MARINA DE 2.80 M. DE ALTURA, A BASE DE PTR 1"X1", 1 PZA, PINTURA VINÍLICA EN MUROS MARCA COMEX, 34.8 M2, BANQUETAS DE 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2, ACABADO ESCOBILLADO, 3.26 M2, REHABILITACIÓN: REHABILITACIÓN DE PANEL EXISTENTE, 2 PZA, PINTURA VINÍLICA EN MUROS MARCA COMEX, 84.56 M2, CONEXIÓN A TANQUES: CAJA DE OPERACIÓN DE VÁLVULA CON MEDIDAS INTERIORES DE 0.60 X 0.60 Y 0.8 M., FABRICADO CON MUROS DE BLOCK DE CONCRETO DE 12 CM Y CUBIERTA METÁLICA DE 60 X 60 CMS., 3 PZA, OBRA DE TOMA A BASE DE TUBO FO GO DE 2" DE DIÁMETRO, VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2" DE FO.FO., 1 PZA, S. Y C. DE STUB END DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 2" DE DIÁMETRO, 2 PZA, EXCAVACIÓN DE ZANJA A MANO PARA COLOCACION DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN MATERIAL "II" EN SECO, 53.34 M3, TUBO PEAD LISO HIDRÁULICO RD-13.5 DE 2" DE DIÁMETRO, 100 ML, RELLENO DE EXCAVACIONES, COMPACTADO AL 85% UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, 53 M3, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-13.5 DE 1 1/2" DE DIAM., 27 ML, S. Y C. DE TEE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-13.5 DE 1 1/2" DE DIÁMETRO, 2 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2" DE FO.FO. CON CONEXIONES A 1 1/2", 2 PZA, S. Y C. DE STUB END DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1 1/2" DE DIÁMETRO, 4 PZA.

INCIDENCIA:	DIRECTA	RUBRO:	AGUA POTABLE
SUBCLASIFICACION:	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)	MODALIDAD:	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	NO. DE CONTRATO:	C.O.P./MSAS/110/FAISMUN/11/03/2025
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	02 DE JUNIO DE 2025	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:	31 DE JULIO DE 2025
FECHA DE INICIO REAL:	02 DE JUNIO DE 2025	FECHA DE TÉRMINO REAL:	31 DE JULIO DE 2025
METAS ALCANZADAS:	764 ML	TIPO DE BENEFICIARIOS:	PERSONAS
BENEFICIARIOS HOMBRES:	68	BENEFICIARIOS MUJERES:	88
TOTAL BENEFICIARIOS:	156		

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO GENERAL 28				
RAMO GENERAL 33.- FONDO III	\$2,260,000.00	\$2,200,000.00	\$2,200,000.00	\$0.00
RAMO GENERAL 33.- FONDO IV				
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN BENEFICIARIOS				
OTROS				
TOTAL	\$2,260,000.00	\$2,200,000.00	\$2,200,000.00	\$0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTO EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

NO HUBO RETRASO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 10:55 HRS. DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:


FASTLX S.A. DE C.V.
 C.O.P. 181019HD1


TESORERÍA MUNICIPAL
 Mpio. San Antonio
 Sinicahua,
 Oax. Tlaxiaco, Oax.
 01/07/2025 - 31/12/2025


REPRESENTANTE DE LA MUNICIPALIDAD
 Mpio. San Antonio
 Sinicahua,
 Oax. Tlaxiaco, Oax.
 01/07/2025 - 31/12/2025


NOMBRE DE LA EMPRESA:	CONSTRUCTORA FASTLX S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL:	ING. SANTIAGO LORENZO ROJAS SANTIAGO
CARGO:	ADMINISTRADOR ÚNICO
R.F.C.:	CFA1810199HD1
FOLIO DE CREDENCIAL DE ELECTOR:	23760807707577
DIRECCIÓN FISCAL DE LA EMPRESA:	CALLE JUAN DE LA BARRERA NO. D 4 D, COL. EL FORTIN, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, TLAXIACO, OAXACA C.P. 69800.

ENTREGA LA OBRA
POR EL CONTRATISTA


ING. SANTIAGO LORENZO ROJAS SANTIAGO
 ADMINISTRADOR ÚNICO
 CONSTRUCTORA FASTLX S.A. DE C.V.

RECIBE LA OBRA
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO SINICAHUA


C. OSCAR RAYMUNDO ORTIZ CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
01/01/2023 - 31/12/2023


C. BRÍGIDO ZENAIIDO JUÁREZ LÓPEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL
01/01/2023 - 31/12/2023

C. ALEJANDRO REYES CRUZ
 REGIDOR DE HACIENDA


C. ERICEL BAUTISTA CRUZ
 TESORERO MUNICIPAL
01/01/2023 - 31/12/2023


C. HILARINO REYES JUÁREZ
 REGIDOR DE OBRAS
01/01/2023 - 31/12/2023



Fastlx_19@gmail.com



+52 953 150 91 22



Juan de la Barrera D 4 D, La Casca
Tlaxiaco Oaxaca, C.P. 69800