

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
CONTRATISTA-MUNICIPIO

EN LA LOCALIDAD DE **SAN ANTONIO SINICAHUA**, MUNICIPIO DE **SAN ANTONIO SINICAHUA**, DISTRITO DE **TLAXIACO**, ESTADO DE **OAXACA**, SIENDO LAS **10:00 HRS.** DEL DÍA **17 DE OCTUBRE DE 2025**, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EL **ING. SANTIAGO LORENZO ROJAS SANTIAGO**, EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR ÚNICO** DE LA EMPRESA: **CONSTRUCTORA FASTLX S.A. DE C.V.**, Y POR LA OTRA PARTE, LOS INTEGRANTES DEL **H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO SINICAHUA**, REPRESENTADOS POR EL **C. OSCAR RAYMUNDO ORTIZ CRUZ** Y EL **C. BRÍGIDO ZENAÍDO JUÁREZ LÓPEZ**, PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA"**, EN LA LOCALIDAD DE **SAN ANTONIO SINICAHUA**, MUNICIPIO DE **SAN ANTONIO SINICAHUA**.

UBICACIÓN

ESTADO :	(020) OAXACA
REGIÓN :	(04) MIXTECA
DISTRITO :	(16) TLAXIACO
MUNICIPIO :	(110) SAN ANTONIO SINICAHUA
LOCALIDAD :	(0001) SAN ANTONIO SINICAHUA

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**

FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).

NO. DE OFICIO DE NOTIF.:

ON/MSAS/110/FAISMUN/06/05/2025

NO. DE CUENTA PRESUPUESTAL: **6000-6100-614-636**

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

PRELIMINARES: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, 732.27 M2, CORTE CON CORTADORA DE DISCO, 105.6 ML, DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE DE 10 CMS. DE ESPESOR, 58.08 M2, ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, 32.38 M3, CIMENTACIÓN: EXCAVACION POR MEDIOS MECÁNICOS, 94.06 M3, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, 81.93 M2, ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3, 525.9 KG, ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #4, 1315.92 KG, ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #6, 664.2 KG, Cimbra para cimentacion con madera de pino de 3A., 98.96 M2, CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACION, 22.48 M3, S. Y C. (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN) DE ANCLAS EN ESTRUCTURA CON REDONDO LISO DE 1", 48 PZA, S. Y C. DE PLACA BASE DE 3/4" DE ACERO A-36 DE 60X60 CM, 646.02 KG, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISÓN Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, 67.48 M3, ESTRUCTURA METÁLICA: COLUMNA DE ACERO A BASE TUBO DE 18" DE DIÁMETRO A UNA ALTURA DE 6 METROS, RECUBIERTA CON ANTICORROSIVO, 12 PZA, S. Y C. DE PLACA DE FIJACIÓN EN COLUMNAS PARA RECIBIR ESTRUCTURA DE 3/4" DE ESPESOR DE ACERO A-36 DE 45 CM. DE DIÁMETRO, 352.26 KG, S. Y C. DE ARMADURA 1 A BASE DE TUBO DE 3" CED. 30, EN CUERDA SUPERIOR (CS) E INFERIOR (CI), 1752.69 KG, S. Y C. DE ARMADURA 1 A BASE DE TUBO DE 2" CED. 30, EN DIAGONALES (D1) MONTANTES (M1), 856.4 KG, S. Y C. DE ARMADURA 1 A BASE PTR 2" X 2" X 3.00 MM (CAL. 11) DE ESPESOR, EN MONTANTES (M2), 94.61 KG, S. Y C. DE ARMADURA 2 A BASE DE PTR DE 2" X 2" X 1/8", EN CUERDA SUPERIOR (A) Y CUERDA INFERIOR (B), 508.08 KG, S. Y C. DE ARMADURA 2 A BASE DE PTR DE 2" X 2" X 1/8", EN DIAGONALES (C) Y MONTANTES (D), 367.5 KG, S. Y C. DE REDONDO LISO DE 1/2" DE ESPESOR, PARA CONTRAFLEMBEO DE LARGUEROS, 128.3 KG, S. Y C. DE REDONDO LISO DE 3/4" DE ESPESOR, PARA CONTRAVIENTO DE LARGUEROS, 417.45 KG, S. Y C. DE LARGUEROS L1 EN C CUERDA SUPERIOR, A BASE DE CANAL MONTEN 6MT12, 2600.67 KG, S. Y C. DE LARGUEROS L2 EN CAJA EN CUERDA SUPERIOR, A BASE DE CANAL MONTEN DE 2 6MT12, 1857.62 KG, S. Y C. DE CUBIERTA A BASE DE LÁMINA LISA GALVANIZADA ACANALADA TRAPEZOIDAL CAL. 26, 773.48 M2, S. Y C. DE ANGULOS DE 4"x4"x1/4", 89.56 KG, S. Y C. DE REDONDO DE 3/4" DE DIÁMETRO PARA TENSOR, 362.2 KG, CANALÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22, CON REFUERZOS DE ANGULO DE FIERRO, 63.4 ML, ALBAÑILERÍA: PISO CONCRETO F'C=150 KG/CM2, 10 CM ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO, 58.08 M2, TABLEROS: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA TABLERO DE BASKET BOL TIPO MÓVIL, A BASE DE POSTE CENTRAL DE 10X10 CM CON PLACA EN LA PARTE SUPERIOR PARA RECIBIR MARCO DE TABLERO, DE BASE HECHA DE ESTRUCTURA RECTANGULAR CON CUATRO APOYOS, DOS FIJAS Y DOS GIRATORIAS, MARCO PARA TABLERO A BASE DE ANGULOS DE 50X25X2MM, EL TABLERO SERÁ DE LÁMINA DE ACRÍLICO DE 6 MM DE ESPESOR, ARO DE FIERRO REDONDO DE 0.45M DE DIÁMETRO, 2 PZA, INSTALACIÓN PLUVIAL: SALIDA DE BAJANTES DE AGUAS PLUVIALES CON TUBERÍA DE PVC DE 6" 4 SAL, INSTALACIÓN ELÉCTRICA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO-2, 1 PZA, SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO A BASE DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 13 Y 19 MM., CON UN DESARROLLO DE 8 M, CON CABLE THW CAL. 12, 10 Y CAL 14 DESNUDO, 2 SAL, SALIDA ELÉCTRICA APARENTE PARA ALUMBRADO A BASE DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 13 Y 19 MM., CON UN DESARROLLO DE 12 M, CON CABLE THW CAL. 12 Y 10 DE LA MARCA CONDUMEX, 6 SAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PROYECTOR DE 100 WATTS, 6 PZA.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

INCIDENCIA:

SUBCLASIFICACION:

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

FECHA PROGRAMADA DE INICIO:

FECHA DE INICIO REAL:

METAS ALCANZADAS:

BENEFICIARIOS HOMBRES:

TOTAL BENEFICIARIOS:

DIRECTA

TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE

CONTRATO

11 DE AGOSTO DE 2025

11 DE AGOSTO DE 2025

774 M2

79

167

RUBRO:

MODALIDAD:

NO. DE CONTRATO:

FECHA PROGRAMADA DE TÉRMINO:

FECHA DE TÉRMINO REAL:

TIPO DE BENEFICIARIOS:

BENEFICIARIOS MUJERES:

INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO

CONSTRUCCIÓN

C.O.P./MSAS/110/FAISMUN/06/05/2025

09 DE OCTUBRE DE 2025

09 DE OCTUBRE DE 2025

PERSONAS

88



Fastlx_19@gmail.com



+52 953-150-91-22



Juan de la Barrera D 4 D, La Casica
Tlaxiaco Oaxaca. C.P. 69800



CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICO, EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y
RENTA DE MAQUINARIA PESADA

CONSTRUCTORA FASTLX S.A. DE C.V.

Representante Legal: Santiago Lorenzo Rojas Santiago
Ciro Construcción

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO GENERAL 28				
RAMO GENERAL 33.- FONDO III	\$2,030,000.00	\$1,969,759.48	\$1,969,759.48	\$0.00
RAMO GENERAL 33.- FONDO IV				
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN BENEFICIARIOS				
OTROS				
TOTAL	\$2,030,000.00	\$1,969,759.48	\$1,969,759.48	\$0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

NO HUBO RETRASO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 10:45 HRS. DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

NOMBRE DE LA EMPRESA:

CONSTRUCTORA FASTLX S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL:

ING. SANTIAGO LORENZO ROJAS SANTIAGO

CARGO:

ADMINISTRADOR ÚNICO

R.F.C.:

CFA1810199HD1

FOLIO DE CREDENCIAL DE ELECTOR:

23760807707577

DIRECCIÓN FISCAL DE LA EMPRESA:

CALLE JUAN DE LA BARRERA NO. D 4 D, COL. EL FORTIN, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO,
TLAXIACO, OAXACA C.P. 69800.

ENTREGA LA OBRA:
POR EL CONTRATISTA



ING. SANTIAGO LORENZO ROJAS SANTIAGO

ADMINISTRADOR ÚNICO

CONSTRUCTORA FASTLX S.A. DE C.V.

RECIBE LA OBRA
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO SINICAHUA



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. San Antonio
Sinicahua,
Oax.

C. OSCAR RAYMUNDO ORTIZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ALEJANDRO REYES CRUZ

REGIDOR DE HACIENDA

REGIDURÍA DE
HACIENDA

Mpio. San Antonio
Sinicahua,
Oax.
11/01/2023 - 31/12/2025



C. HILARIO REYES JUÁREZ

REGIDOR DE OBRAS



SINDICATURA
MUNICIPAL
Mpio. San Antonio
Sinicahua,
Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

C. BRIGIDO ZENAIDO JUÁREZ LÓPEZ
SINDICO MUNICIPAL



C. ERICSEL BAUTISTA CRUZ

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
MUNICIPAL

Mpio. San Antonio
Sinicahua,
Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025



Fastlx_19@gmail.com



+52 953 150 91 22



Juan de la Barrera D 4 D, La Casica
Tlaxiaco Oaxaca C.P. 69800