

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SINICAHUA DISTRITO DE TLAXIACO, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
NOMBRE DEL PROGRAMA: VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS														
Bajo porcentaje de la población que no cuenta con el servicio de rezago social	MEJORA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	OBRA POR CONTRATO: FISM/001 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (2022)	2,064,997.56	2,064,997.56	0.00	0.00	2,064,997.56	1,476,776.83	0.00	588,220.73	0.00	0.00	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población que no cuenta con el servicio de rezago social	MEJORA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	OBRA POR CONTRATO: FISM/002 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, YOSOCAHUA (2022)	2,065,110.60	2,065,110.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,065,110.60	1,135,810.83	0.00	929,299.77	100 %	100 %
Bajo porcentaje de la población que no cuenta con el servicio de rezago social	MEJORA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	OBRA POR CONTRATO: FISM/003 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, LA UNION (2022)	2,064,783.53	2,064,783.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064,783.53	1,515,523.38	0.00	549,260.15	100 %	100 %
NOMBRE DEL PROGRAMA: GOBIERNO MODERNO														
Cobertura del 100% del servicio público municipal de forma innovadora y eficiente	EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	SERVICIO: MSAS/EF/001 - SERVICIOS MUNICIPALES	14,620.00	14,620.00	14,620.00	14,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100 %
Cobertura del 100% del servicio público municipal de forma innovadora y eficiente	EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	SERVICIO: MSAS/EF/003 - SERVICIOS MUNICIPALES	2,701,029.82	2,701,029.82	302,165.82	302,165.82	822,235.21	653,593.04	401,503.72	457,717.76	1,175,125.07	1,287,553.20	100 %	100 %
Cobertura del 100% del servicio público municipal de forma innovadora y eficiente	MEJORA DE ATENCION AGENCIA MUNICIPAL	SERVICIO: MSAS/EF/005 - SERVICIOS MUNICIPALES	617,648.50	617,648.50	0.00	0.00	86,608.50	86,608.50	111,565.00	111,565.00	419,475.00	419,475.00	100 %	100 %
Cobertura del 100% del servicio público municipal de forma innovadora y eficiente	EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	SERVICIO: MSAS/EF/002 - SEGURIDAD PUBLICA	375,655.48	375,655.48	16,980.67	16,980.67	147,864.69	147,864.69	67,849.36	67,849.36	142,960.76	142,960.76	100 %	100 %
Cobertura del 100% del servicio público municipal de forma innovadora y eficiente	EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	SERVICIO: MSAS/EF/004 - SERVICIOS MUNICIPALES	106,457.76	106,457.76	54,760.15	54,760.15	45,929.74	45,929.74	5,767.87	5,767.87	0.00	0.00	100 %	100 %
NOMBRE DEL PROGRAMA: DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL														

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SINICAHUA DISTRITO DE TLAXIACO, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		%	% CALENDARIO
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO /MODIFICADO	TRIMESTRE
BAJO PORCENTAJE DE CALLES PAVIMENT ADAS	MEJORAMIENTO DE VIALIDADES	OBRA POR CONTRATO: FISM/004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ?FRANCISCO VILLA? (2022)	1,801,810.50	1,801,810.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801,810.50	971,030.19	0.00	830,780.31	100 %	100 %

ENTREGA: ANUAL

CADENA ORIGINAL

| CP/110/00233/2022 | INFORME | 2022 | ANUAL | CP | CUENTA PÚBLICA | MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS |
2023-02-16 16:05:01 | MUNICIPIO | 00001000000517770521 | MSA9601017L9 | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SINICAHUA | TLAXIACO | OAXACA | DIRECCIÓN |
PALACIO MUNICIPAL S/N SAN ANTONIO SINICAHUA 69870 | yanira_toledo88@hotmail.com | | AUTORIDAD | BRIGIDO ZENAIDO JUAREZ LOPEZ | SINDICO
MUNICIPAL | DOCUMENTO | 6530a6d88ddb0883f91ae3c156377de83de909b369889c7784c5181437123b85 |

FIRMA ELECTRÓNICA

C2+yYG3zXJozQhK+EFkkEceCYoveCr/nEE+iu8qa5FZvnKT8jfOnQDdE2K9nuHnN2tmz4kGlugiO1Wko6RphtJEEU64a2/3XWPlwxc2tsjMQGloog+T1K8uD3/Hckaa7dniihx
TqnqQzMMxld66llllfWysXDv9B6VWuiXsJrhmwmmizYlFhn4Rs2+DIUDXtpzDC++M7m/2dYO1H8hLIO6dxe+/l5xmE74wbl9ZnOOwnd92QNinhTvLjgRkfFjwK4O0kQWw32H
duZS49eYxys9FVfmFMos3WjT6QcyGfUpf0Rq5KVoTgicNYv/MAaqDr58VkUf1eFvaybPnyEBHuZQ==