

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SINICAHUA, DISTRITO DE TLAXIACO, OAXACA.

TESORERIA MUNICIPAL

RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

FORMATO: IC-02

DICIEMBRE  
EJERCICIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACIÓN		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO			PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE					% DE AVANCE		
			LOCALIDAD	DOMICILIO			FECHA	NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCIERO
<b>OBRAS POR CONTRATO:</b>																									
FISM/001	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (2022)	OA/FISMDF/MSAS-210/002/2022	JAYUCUNINO	ENTRE CONOCIDO Y CONOCIDO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA FASTLX S.A DE C.V.	14-05-2022	FISMDF/MSAS-210/002/2022	2,064,997.56	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040102001 - Ampliación y mejoramiento de la Cobertura de Agua Potable.	0104010200103001 - MEJORA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6131 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PUBLICO	2,064,997.56	0.00	2,064,997.56	2,064,997.56	2,064,997.56	0.00		100.00
<b>Totales</b>																	<b>\$2,064,997.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,064,997.56</b>	<b>\$2,064,997.56</b>	<b>\$2,064,997.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	
FISM/002	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, YOSOCAHUA (2022)	OA/FISMDF/MSAS-210/003/2022	YOSOCAHUA	ENTRE CONOCIDO Y CONOCIDO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	WILFRIDO BAUTISTA HERNANDEZ	01-06-2022	FISMDF/MSAS-210/003/2022	2,065,110.60	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040102001 - Ampliación y mejoramiento de la Cobertura de Agua Potable.	0104010200103001 - MEJORA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6131 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PUBLICO	2,065,110.60	0.00	2,065,110.60	2,065,110.60	2,065,110.60	0.00		100.00
<b>Totales</b>																	<b>\$2,065,110.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,065,110.60</b>	<b>\$2,065,110.60</b>	<b>\$2,065,110.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	
FISM/003	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, LA UNION (2022)	OA/FISMDF/MSAS-210/004/2022	LA UNION	ENTRE CONOCIDO Y CONOCIDO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA FASTLX S.A DE C.V.	13-06-2022	FISMDF/MSAS-210/004/2022	2,064,783.53	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040102001 - Ampliación y mejoramiento de la Cobertura de Agua Potable.	0104010200103001 - MEJORA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6131 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PUBLICO	2,064,783.53	0.00	2,064,783.53	2,064,783.53	2,064,783.53	0.00		100.00
<b>Totales</b>																	<b>\$2,064,783.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,064,783.53</b>	<b>\$2,064,783.53</b>	<b>\$2,064,783.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	
FISM/004	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE "FRANCISCO VILLA" (2022)	OA/FISMDF-FORTAMUN/MSAS210/005/2022	SAN ANTONIO SINICAHUA	ENTRE CONOCIDO Y CONOCIDO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA FASTLX S.A DE C.V.	25-07-2022	FISMDFFORTAMUN/MSAS-210/005/2022	1,801,810.50	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población. Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303001 - MEJORAMIENTO DE VIALIDADES	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6155 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE VIAS DE COMUNICACION, DOMINIO PUBLICO	1,075,459.10	0.00	1,075,459.10	1,075,459.10	1,075,459.10	0.00		100.00
FISM/004													03 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)	25 - RECURSOS FEDERALES	8202001 - FORTAMUNDF	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6155 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE VIAS DE COMUNICACION, DOMINIO PUBLICO	726,351.40	0.00	726,351.40	726,351.40	726,351.40	0.00		100.00
<b>Totales</b>																	<b>\$1,801,810.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,801,810.50</b>	<b>\$1,801,810.50</b>	<b>\$1,801,810.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	

## ENTREGA: ANUAL

### CADENA ORIGINAL

| CP/110/00233/2022 | INFORME | 2022 | ANUAL | CP | CUENTA PÚBLICA | RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS | 2023-02-16 16:05:01 | MUNICIPIO | 00001000000517770521 | MSA9601017L9 | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SINICAHUA | TLAXIACO | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N SAN ANTONIO SINICAHUA 69870 | yanira\_toledo88@hotmail.com | | AUTORIDAD | BRIGIDO ZENAIDO JUAREZ LOPEZ | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 2f72e801a2c4d1dcae34c52bd2012c9a2d0c26c785069c669d57456b509d458c |

### FIRMA ELECTRÓNICA

pny4Q7ljwh8GpcwYru15pS9HS9DsWwvivQnrFPchdnGUbRr8dtpdHlwN+yLxO0GIENC199NvSfcxuYswky9ge3adnfvjLrgzsO4vVgcW8gqD1qldcYNpm2wEF6WF3hoFsWGfHOlfiB9MeJ3127xi777KJ+qsqC1QIUbxKi610fZaSQzEwTh3+rYNVPAjofc8e765qCYf1IPvrSSndiL6EpUjOM2hAKvCsv/aKxbGOzsVy6JdhJMJg/dpejV7CGwaHxqZoW+QP  
OsjaPPSUCnt6GPVJNK8PF5XGKXWumRI1DCDKqf2+Mh4Vuu2roQOOxZfwZMGrlWdnOrc4RrpSjCw==