

RELACION DE PROCESOS CONCLUIDOS
ETAPA DE PLANEACION, EXPEDIENTE TECNICO, ETAPA DE CONTRATACION Y ETAPA DE EJECUCION

MUNICIPIO: SAN ANTONIO SINICAHUA
DISTRITO: TLAXIACO
PERIODO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

DICIEMBRE
EJERCICIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACION		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO			PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB FUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE					% DE AVANCE	
			LOCALIDAD	DOMICILIO			FECHA	NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO
OBRAS POR CONTRATO:																								
FISM001	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (2022)	OA/FISMDF/MSAS-210/002/2022	JAYUCUNINO	ENTRE CONOCIDO Y CONOCIDO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA FASTLX S.A DE C.V.	14-05-2022	FISMDF/MSAS-210/002/2022	2,064,997.56	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040102001 - Ampliación y mejoramiento de la Cobertura de Agua Potable.	0104010200103001 - MEJORA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6131 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	2,064,997.56	0.00	2,064,997.56	2,064,997.56	2,064,997.56	0.00	100.00
Totales																	\$2,064,997.56	\$0.00	\$2,064,997.56	\$2,064,997.56	\$2,064,997.56	\$0.00	100.00%	100.00%
FISM002	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, YOSOCAHUA (2022)	OA/FISMDF/MSAS-210/003/2022	YOSOCAHUA	ENTRE CONOCIDO Y CONOCIDO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	WILFRIDO BAUTISTA HERNANDEZ	01-06-2022	FISMDF/MSAS-210/003/2022	2,065,110.60	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040102001 - Ampliación y mejoramiento de la Cobertura de Agua Potable.	0104010200103001 - MEJORA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6131 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	2,065,110.60	0.00	2,065,110.60	2,065,110.60	2,065,110.60	0.00	100.00
Totales																	\$2,065,110.60	\$0.00	\$2,065,110.60	\$2,065,110.60	\$2,065,110.60	\$0.00	100.00%	100.00%
FISM003	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, LA UNION (2022)	OA/FISMDF/MSAS-210/004/2022	LA UNION	ENTRE CONOCIDO Y CONOCIDO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA FASTLX S.A DE C.V.	13-06-2022	FISMDF/MSAS-210/004/2022	2,064,783.53	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040102001 - Ampliación y mejoramiento de la Cobertura de Agua Potable.	0104010200103001 - MEJORA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6131 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	2,064,783.53	0.00	2,064,783.53	2,064,783.53	2,064,783.53	0.00	100.00
Totales																	\$2,064,783.53	\$0.00	\$2,064,783.53	\$2,064,783.53	\$2,064,783.53	\$0.00	100.00%	100.00%
FISM004	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE "FRANCISCO VILLA" (2022)	OA/FISMDF-FORTAMUN/MSAS210/005/2022	SAN ANTONIO SINICAHUA	ENTRE CONOCIDO Y CONOCIDO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA FASTLX S.A DE C.V.	25-07-2022	FISMDFFORTAMUN/MSAS-210/005/2022	1,801,810.50	0513 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303001 - MEJORAMIENTO DE VIALIDADES	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6155 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE VIAS DE COMUNICACION, DOMINIO PÚBLICO	1,075,459.10	0.00	1,075,459.10	1,075,459.10	1,075,459.10	0.00	100.00
FISM004													03 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)	25 - RECURSOS FEDERALES	8202001 - FORTAMUNDF	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6155 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE VIAS DE COMUNICACION, DOMINIO PÚBLICO	726,351.40	0.00	726,351.40	726,351.40	726,351.40	0.00	100.00
Totales																	\$1,801,810.50	\$0.00	\$1,801,810.50	\$1,801,810.50	\$1,801,810.50	\$0.00	100.00%	100.00%

ENTREGA: ANUAL

CADENA ORIGINAL

| CP/110/00233/2022 | INFORME | 2022 | ANUAL | CP | CUENTA PÚBLICA | RELACIÓN DE PROCESOS CONCLUIDOS | 2023-02-16 16:05:01 | MUNICIPIO | 00001000000517770521 | MSA9601017L9 | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SINICAHUA | TLAXIACO | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N SAN ANTONIO SINICAHUA 69870 | yanira_toledo88@hotmail.com | | AUTORIDAD | BRIGIDO ZENAIDO JUAREZ LOPEZ | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 9a63c52f8f5e2578136d6d3bd18c62b18520bb9712b7caf74b1efc2ae8dd8e8a |

FIRMA ELECTRÓNICA

Uj73QpmdWGtqwcwa1Tygm8lrA1yt7nKHInReomtAnvCZRATo/7YVnSQ5o9Dcu1uYM0xoiE1E3rdcy2FHai4Bq0VuWgE99CQQ55bJG0GykbzGBtQSE3GG8RPLnr2SQ6R6AS8e1yDayLrmrngYmxelFaN1A0UYysbtMd+SjG3nlKHB59dsv81QUo7GCu+u/3B3HUiutkoFI51u8dVpk/KNJ0DZu0CPIJ0gCfh4XdVa0sjgfivL53bHfcc4wTJ4yZnTTLaltAHESVtkpZVxjK+Dj9tVzHWkcT9zm04gybays7INxZlggm28dDilhgrjqawHr9rsWQywBYWukyMqBOVgKg==